

कार्यालय मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद ।

अभियन्तकण खण्ड- प्रथम (सिविल)

अधिशाली अभियन्ता- आयुक्त श्रीवारसव

7088766600

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुवन्ध संख्या	हेक्टर का नाम	अनुवन्ध धनराशि (लाख में)	रकबत विवरण		कुल स्वीकृत धनराशि	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुवन्ध कार्य समाप्ति की तिथि	रकबत का अनुपादित	अब तक किया गया कुल धनराशि (लाख में)	गए धनराशि में	अवशेष धनराशि	प्रगति प्रतिशत (वर्षियार में)	टिप्पणी	आयुक्त/अभियन्ता का नाम / टेलीफोन नं०	अवर अभियन्ता का नाम / टेलीफोन नं०
					प्रथम	द्वितीय											
1	ग्राम कुल्हनपुर टाकटा के गाटा संख्या-402 व 413 के सीमा से प्राधिकरण को देकरा गाटा कुल 48 गाटा गाटा के हेक्टेयर/एकरा: (गाटा-4-1)	2360/16	श्री मनु धनराशि	187.75	17.68	0.00	205.43	04.01.16	03.07.17	30.06.18	180.92	0.00	44.51	80%	कार्य प्रगति कर है।	आयुक्त स.प. 9927800765	अवर अभियन्ता 7533909108
2	ग्राम मुरादाबाद काटा-16 ए में 112गाटा गाटा सीमित है, उल्हास गाटा का निर्माण कार्य।	2361/15	श्री मुरादाबाद	439.15	26.42	0.00	465.57	04.01.16	03.07.17	30.11.17	430.72	0.00	34.85	98%	अधिश मुरादाबाद किया जाया शेष है।	आयुक्त स.प. 9927800073	अवर अभियन्ता 6927800773
3	ग्राम मुरादाबाद गाटा का काटा-18 ए में 22गाटा गाटा सीमित एकरा/एकरा में भवनों का निर्माण कार्य।	2409/16	श्री गाटा काटा	308.69	26.23	0.00	334.92	09.06.16	08.12.17	08.06.18	215.68	0.00	119.24	90%	कार्य प्रगति कर है।	आयुक्त स.प. 9927800073	अवर अभियन्ता 6927800773
4	ग्राम/गाटा का निर्माण के अन्तर्गत ग्राम देहली मुरादाबाद का गाटा काटा-08 ए व 09 ए में 40गाटा गाटा सीमित एकरा/एकरा में भवनों का निर्माण कार्य(गाटा-4)।	2424/16	श्री देहली काटा/एकरा	417.06	31.41	0.00	448.47	04.09.16	03.03.18	434.29	0.00	14.18	95%	अधिश मुरादाबाद किया जाया शेष है।	आयुक्त स.प. 9927800765	अवर अभियन्ता 9927800763	
5	ग्राम देहली मुरादाबाद का गाटा काटा-06 ए व 08 ए में 42गाटा गाटा सीमित एकरा/एकरा में भवनों का निर्माण कार्य(गाटा-3)।	2426/16	श्री देहली काटा	386.93	0.33	37.78	425.04	04.09.16	03.03.18	03.06.18	405.63	31.54	19.41	95%	अधिश मुरादाबाद किया जाया शेष है।	आयुक्त स.प. 9927800765	अवर अभियन्ता 9927800763
6	ग्राम देहली का गाटा काटा-38(राजगा गाटा) ए व 48 गाटा सीमित एकरा/एकरा में भवनों का निर्माण कार्य।	2427/16	श्री राजगा गाटा	316.35	29.88	0.00	346.23	04.09.16	03.03.18	215.46	0.00	130.77	65%	कार्य प्रगति कर है। एकरा व अधिश मुरादाबाद होने के कारण एक काटा (16 गाटा) का कार्य बाकित है।	आयुक्त स.प. 9927800765	अवर अभियन्ता 9927800763	

अभियन्ता घर- प्रथम (सिविल)
अवस्थापना निधि

कार्यालय मुदाबाद विकास प्राधिकरण, मुदाबाद ।

अधिसूची अभियन्ता- आयुक्त श्रीवासव 708876600

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुवन्त संख्या	उत्पादक का नाम	अनुवन्त मात्रा (लाख में)	स्वीकृत विवरण		कुल स्वीकृत धरातक	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुवन्त कार्य समाप्त की तिथि	स्वीकृत व्यय/दि	अव तक किया गया कुल अनुदान (लाख में)	नए माह में अनुदान	अवशेष धरातक	शुद्धि प्रतिशत	टिप्पणी	सहस्राधीनकार का नाम / टेलीफोन नं.	अवशेष धरातक का नाम / टेलीफोन नं.
					प्रथम	द्वितीय											
1	मुदाबाद डरगा म बांधा इस्टर कॉलेज से फुन्दामुदर मार्केट सीड तक सड़क सुदरीकरण एवं माले का निर्माण कार्य ।	2449/16	श्री एम.एस. डरगा म एस्टे इन्फो.	196.63	-3.34	0.00	193.29	13.12.16	12.08.17	31.03.18	170.85	39.35	22.44	95%	अंतिम अनुदान किया जाये शेष है।	जगदीश राम, 9927800765	राजेश सिंह, 7533909108
2	नवीन बोरदार व ग्राम मण्डा निलयक तक सड़क का निर्माण कार्य ।	2497/17	श्री सिल्वर क्रायटेशन	41.74	0.00	0.00	41.74	02.01.17	01.04.17	30.04.18	37.43	0.00	4.31	90%	अंतिम अनुदान कार्य पूर्ण है।	जगदीश राम, 9927800765	राजेश सिंह, 9927800725
3	कावेरि बाईपास से रामपुर बाईपास पर संपन्न 7.00कि.मी की दूरी पर बांधी और बाईपास मार्ग के रास्ते स्थित जीवन एक्सप्रेस से 2527/18 कोअडी कारर प्राथमिक का सिंग एण्ड ड्रेनिज सेंटर तक इंजीनियरिंग के निर्माण कार्य		श्री इंडिया कन्स्ट्रक्शन	29.41	0.00	0.00	29.41	01.02.18	31.03.18	0.00	13.30	13.30	16.11	90%	अंतिम अनुदान किया जाये शेष है।	जगदीश राम, 9927800765	राजेश सिंह, 9927800725
	योग			267.78	-3.34	0.00	264.44				221.58	52.65	42.86	.			

धरातक विकास शुल्क से कराये जा रहे कार्य का विवरण :-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	एल विहार कॉलोनी, दिल्ली रोड से मांगन नदी तक आरओपीडी एसओरक्यू ड्रेन का निर्माण एवं क्षेत्र विस्तार कॉलोनी के मुख्य एड्रेस मार्ग के वरीकरण का कार्य ।	2466/16	श्री एस.एस. डेवरास एण्ड इन्फो.	266.94	25.65	0.00	312.59	13.12.16	12.06.17	15.05.18	120.03	45.60	192.56	40%	कार्य पूर्ण पर है। एल पर सड़क के निर्माण स्थल बंध को धरातक के सिंगे धन निर्माण से सम्बन्ध कर कार्यवाही की जा रही है बंध काटने के परमाणु निर्माण सम्पन्न हो सकेगा।	आरओपीडी, 9927800073	एनओपीडी सिंह, 9927800773

कार्यालय मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद ।

अभियन्तण खण्ड- प्रथम (सिविल)

अधिसारी अभियन्ता- आशुतोष श्रीवास्तव

7088766600

प्राधिकरण खाता

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	हेडकार का नाम	आशुतोष धनक (लाख में)	स्थापित मितरण		कुल स्थापित खर्च	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबंध के समाप्ति की तिथि	स्वीकार्य धनराशि	अब तक किया गया कुल मितरण (लाख में)	अब बाक में मितरण	अवशेष धनराशि (प्रतिशत में)	टिप्पणी	17	18	
					प्रथम	द्वितीय											
1	समाजवादी डेलवरी के अन्तर्गत ग्राम डेलवरी का कार्य पूर्ण पर बाक मितल 18 लाख आठ जो अन्तर् का मितरण कार्य(पारद-डी)	2493/17	श्री सत्यजी सिन्हा	157.10	0.00	0.00	157.10	03.01.17	02.01.18	30.04.18	106.72	14.85	50.38	70%	कार्य प्रारम्भ पर है ।	उत्तरादन रा.म. 9927800765	आननीता सिन्हा 9927800763
13	समाजवादी डेलवरी के अन्तर्गत ग्राम डेलवरी का कार्य पूर्ण पर बाक मितल 18 लाख आठ जो अन्तर् का मितरण कार्य(पारद-डी)	2493/17	श्री सत्यजी सिन्हा	157.10	0.00	0.00	157.10	03.01.17	02.01.18	30.04.18	106.72	14.85	50.38	70%	कार्य प्रारम्भ पर है ।	उत्तरादन रा.म. 9927800765	आननीता सिन्हा 9927800763
14	उत्तरादन डेलवरी के अन्तर्गत ग्राम डेलवरी का कार्य पूर्ण पर बाक मितल 18 लाख आठ जो अन्तर् का मितरण कार्य(पारद-डी)	2490/17	श्री सत्यजी सिन्हा	51.28	4.87	0.00	56.15	30.12.16	29.06.18		42.17	0.00	13.98	80%	कार्य प्रारम्भ पर है ।	उत्तरादन रा.म. 9927800765	आननीता सिन्हा 9927800763
15	ग्राम डेलवरी से अन्तर्गत ग्राम डेलवरी का कार्य पूर्ण पर बाक मितल 18 लाख आठ जो अन्तर् का मितरण कार्य	2500/17	श्री श्रीराम कल्याण	73.92	0.00	0.00	73.92	04.01.17	03.04.17	30.10.17	40.89	0.00	33.03	60%	कार्य पूर्ण है। राउक हेतु शेष उत्तरादन न होने के कारण राउक का मितरण बाकित है।	उत्तरादन रा.म. 9927800765	एगनीता सिन्हा 9927015489
	योग			3162.47	176.21	37.58	3376.26				2685.75	104.86	690.51				

कार्यालय **मुसादाबाद विकास प्राधिकरण, मुसादाबाद ।**

अभियन्ताएं खण्ड- प्रथम (सिविल) अधिसूची अभियन्ता-1 आशुतोष श्रीवास्तव 7088766600

प्राधिकरण सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	ठेकेदार का नाम	आयुक्त दस्तावेज (लाख में)	रवीकृत बिलान		कुल रवीकृत दस्तावेज	कार्य प्रारम्भ की तिथि	आयुक्त के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	रवीकृत सम्पत्तियों	अब तक किया गया काम (लाख में)	बचत मात्र में	अवशेष दस्तावेज	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	टिप्पणी	सहायक अभियन्ता का नाम / टेलीफोन नं०	अवर अभियन्ता का नाम / टेलीफोन नं०
					प्रथम	द्वितीय											
1	समानावरी अंशित योजना के अन्तर्गत ग्राम देहरी मुरदाबाद के गाँव।																
7	समानावरी अंशित योजना के अन्तर्गत ग्राम देहरी मुरदाबाद के गाँव।	2428/16	श्री विजय विहार	227.97	21.87	0.00	249.84	04.09.18	03.09.17	15.03.18	245.42	0.00	4.42	98%	अंशित मुसादाबाद विकास योजना कार्य है।	अनार्दन शर्मा, 9927800785	अनार्दन शर्मा, 9927800785
8	नया मुरदाबाद योजना के अन्तर्गत ग्राम नवीशपुर का आंशिक विकास कार्य।	2445/16	श्री विजय कान्ठ	73.48	0.00	0.00	73.48	07.11.16	06.03.17	07.07.17	51.78	0.00	21.70	70%	कार्य प्रगति पर है ग्राम प्रधान के साथ साथ कार्य आरंभ होने है।	अनार्दन शर्मा, 9927800013	राजेश सिंह, 9927800725
9	उपरोक्त योजना के अन्तर्गत 1500कि.मी. सड़क व 22.000मी. स्टेडियम के निर्माण। खलास का निर्माण कार्य।	2451/16	श्री अरुण आर. श्री श्री शर्मा	173.52	17.52	-0.20	190.84	14.12.16	13.12.17	13.05.18	157.73	33.53	33.11	90%	कार्य प्रगति पर है। टेंडी का कार्य पूर्ण है साथ आदि का कार्य आरंभ।	अनार्दन शर्मा, 9927800785	राजेश सिंह, 7533908108
10	नया मुरदाबाद योजना के अन्तर्गत-13 वें विधिव नवीन कार्यालय भवन पर 100 K.W (80k.w. on grid & 20k.w. of grid) सोलर पवर स्पष्ट की स्थापना का कार्य।	2478/17	श्री डॉ. सेवर्त एडिका एलायसी	91.87	0.00	0.00	91.87	31.12.16	30.03.17	30.03.18	86.82	0.00	5.05	90%	कार्य की कार्यवाही का कार्य शेष है।	अनार्दन शर्मा, 9927800073	अनार्दन सिंह, 9927800773
11	ग्राम देहरी के गाँव। सड़क-402 पर 413 हेक्टा. नई ग्राम पर इन्टर लॉकेशन। अरुणोत्थी गाँव का निर्माण कार्य।	2506/17	श्री अनन्त कान्ठ	100.29	0.00	0.00	100.29	03.01.17	02.05.17	15.08.18	0.00	0.00	100.29	10%		अनार्दन शर्मा, 9927800765	एनार्दन गुप्ता, 9927815489
12	समानावरी योजना के अन्तर्गत ग्राम देहरी के गाँव। सड़क-402 व 413 की भूमि पर पार नीजित 16 एच.एस.आई.सी. घरों का निर्माण कार्य(बर्द-य)	2504/17	श्री राज कान्ठ	157.11	0.00	0.00	157.11	04.01.17	03.01.18	31.05.18	91.52	24.94	65.59	70%	कार्य प्रगति पर है।	अनार्दन शर्मा, 9927800785	एनार्दन गुप्ता, 9927815489



મુરાદાબાદ વિકાસ પ્રાધિકરણ, મુરાદાબાદ ।

અધિવનન-૨ (સિવિલ) અધિરાસી અધિવનના:- નાનોવ દીક્ષિત 9997353222

પ્રો. નં.	કાર્ય ના નામ	અરજી નં.	ટેકેટર ના નામ	અરજી નં. (પાનક નં.)	સ્વીકૃત વિતરણ		કુલ સ્વીકૃત પાનક	કાર્ય શરૂ થયેલ તારીખ	અરજી નં. કે અનુસાર કાર્ય સમાપ્તિ થી તારીખ	સ્વીકૃત સમપૂર્ણિ	કિલો મીટર કુલ મુલામત (લાવ ને)	નાવ નાવ મે મુલામત (લાવ ને)	અવશેષ કમ્પોઝિશન (લાવ ને)	મૈત્રિક પ્રગતિ %	વિષયો	સહાયક અધિકારી ના નામ / નોંધાર્થ નં.	અર અધિકારી ના નામ / નોંધાર્થ નં.		
					પ્રવન	વિતરણ													
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	પુસ્તા વિસ્તર (વિસ્તી) યોજના થી 1500 કિલોમીટર સુધી ૪ 22 કીમી સ્લોપે ને સિવિલ વ્યવસ્થા ના સંબંધે નામ.	2461/16	શ્રી રાજુભાઈ વાઘે	191.84	191.84	191.84	191.84	23.12.16	25.12.17	-	124.75	82.82	87.09	85%	કાર્ય પ્રગતિ ૫૨ કી.મીટર સુધી સમાપ્ત કરવામાં આવી છે.	પ્રમોદ જુવા 9927100053	શ્રીમતી આરુષી 9927800772		
8	પુસ્તા વિસ્તર વાણી ને સંબંધે 1500 કિલોમીટર સુધી સ્લોપે ને સિવિલ વ્યવસ્થા ના સંબંધે નામ.	2511/17	શ્રી નરેશ વિહાર	9.42	9.42	9.42	9.42	07.06.17	08.06.18	-	0.00	0.00	9.42	85%	કાર્ય પ્રગતિ ૫૨ કી.મીટર સુધી સમાપ્ત કરવામાં આવી છે.	પ્રમોદ જુવા 9927800772	શ્રીમતી આરુષી 9927800772		
9	સિવિલ નાવ યોજના ને મુજબ વાણી ને સંબંધે 1500 કિલોમીટર સુધી સ્લોપે ને સિવિલ વ્યવસ્થા ના સંબંધે નામ.	2512/17	શ્રી દેવેશભાઈ વાઘે	5.71	5.71	5.71	5.71	07.06.17	08.06.18	-	0.00	0.00	5.71	85%	કાર્ય પ્રગતિ ૫૨ કી.મીટર સુધી સમાપ્ત કરવામાં આવી છે.	પ્રમોદ જુવા 9927800772	શ્રીમતી આરુષી 9927800772		

नियोजन अनुभाग (स्टाफ सूची)

क्रम सं०	नाम	पदनाम	मोबाईल नं०	आवंटित कार्य
1.	श्री विजय कुमार दुबे	ड्राफ्ट्समैन	9927800758	नियोजन कार्य, महायोजना कार्य, कांशीराम योजना, मझोला, स्टेशनरी आपूर्ति/मेन्टीनेन्स व अन्य सौधे गये कार्य।
2.	श्री अशोक शर्मा	ट्रेसर	9927955525	ट्रेसिंग कार्य, आशियाना-प्रथम व द्वितीय, हिमगिरी योजना, मानसरोवर योजना, नया मुरादाबाद सेक्टर-02, 04, 05, 13
3.	श्रीमती मधु टण्डन	ट्रेसर	9927955524	ट्रेसिंग कार्य, रामगंगा विहार- प्रथम व द्वितीय मधुबनी योजना, दीनदयाल नगर-प्रथम व द्वितीय, देव विहार, नया मुरादाबाद सेक्टर-06, 15, 16ए/बी
4.	श्री राजेन्द्र सिंह	ट्रेसर	9927955523	नियोजन डाक प्राप्ति/डिस्पेच कार्य, नवीन नगर, गजरौला योजना, आवंटिका योजना, दससराय, नया मुरादाबाद सेक्टर-01, 10, 11, 14
5.	श्री शंकर लाल	ट्रेसर	9927800744	ट्रेसिंग कार्य, आजाद नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एकता विहार- उत्तरी एवं दक्षिणी, कबीर नगर, नया मुरादाबाद सेक्टर-03, 07, 08, 12, व्यवसायिक 12ए
6.	श्री सुखराम	चैनमैन/ब्लू प्रिन्टर	9761554208	नियोजन अनुभाग से सम्बद्ध।
7.	श्री चन्द्रसेन	कम्प्यूटर ऑपरेटर	9012564920	मानचित्र/नियोजन अनुभाग कार्य से सम्बद्ध।